

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	彰化縣芬園鄉圳墘村延管新裝工作勞務採購
主辦單位	台灣自來公司第十一區管理處
承攬廠商	上校水管工程行
計畫期程	80 個工作天
總經費(元)	工程總預算金額： 5,063,024 元 契約總價： 4,385,320 元
年度	115 年度
工作項目	1. 埋設 13~20mm 不鏽鋼波狀管-1,000M。 2. 水表箱，13~20mm，安裝-250 戶。 4. 成型標線-20 M2。
開工日期	115 年 3 月 21 日
預計完工日期	115 年 12 月 31 日
預定工作進度	63%(截至 115 年 7 月 31 日止)
實際工作進度	66%(截至 115 年 7 月 31 日止)