

標 題	工程基本資料一覽表
工 程 名 稱	芬園鄉茄荖村延管工程(二)
主 辦 單 位	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處
承 攬 廠 商	祐晨工程有限公司
計 畫 期 程	180 工作天
總 經 費 (元)	工程總預算金額：32,300,000 元 契約總價：22,629,050 元
年 度	114 年度
工 作 項 目	本案設計埋設 (1)埋設 ϕ 100 DIP-8,851 M (2)埋設 ϕ 200 DIP-2,019 M 本案目前已埋設 (1)埋設 ϕ 100 DIP-8,740 M (2)埋設 ϕ 200 DIP-1,006 M
開 工 日 期	114 年 5 月 2 日
預 計 完 工 日 期	114 年 12 月 31 日
預 定 工 作 進 度	43.2%(截至 114 年 8 月 25 日止)
實 際 工 作 進 度	73.1%(截至 114 年 8 月 25 日止)

