

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	芬園鄉茄荖村延管工程(一)
主辦單位	十一區管理處工務課
承攬廠商	振益水電工業股份有限公司
計畫期程	113 年 2 月 26 日~113 年 9 月 27 日 150 個工作天
總經費(元)	工程總預算金額： 30,555,000 元 契約總價： 18,164,413 元
年度	113 年度
工作項目	本案設計埋設 100 ϕ mmDIP：8219 公尺 200 ϕ mmDIP：755 公尺 (依實際工作項目填列) 本案目前已埋設 100 ϕ mmDIP：6736.4 公尺 200 ϕ mmDIP：233.2 公尺
開工日期	113 年 2 月 26 日
預計完工日期	113 年 9 月 27 日

預定工作進度	65.73%(截至 113 年 8 月 20 日止)
實際工作進度	74.66%(截至 113 年 8 月 20 日止)