

4. 新竹縣新埔鎮南北平里供水延管工程(一)及分擔款部份用戶外線工程(併案)

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	新竹縣新埔鎮南北平里供水延管工程(一)及分擔款部份用戶外線工程(併案)
主辦單位	自來水公司第三區管理處(工務課)
承攬廠商	晁豐工程有限公司
計畫期程	130 工作天(施工前準備 30 工作天+施工 100 工作天)
總經費(元)	總預算金額：32,697,300 元 契約金額：22,380,000 元
年度	113
工作項目	Φ 100mm DIP-5,086m、Φ 200mm DIP-990m
開工日期	113 年 4 月 18 日
預計完工日期	113 年 11 月 15 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖

