

2. 頭屋鄉頭屋村供水延管及用戶外線工程(三)(併案)

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	頭屋鄉頭屋村供水延管及用戶外線工程(三)(併案)
主辦單位	自來水公司第三區管理處
承攬廠商	光陞工程有限公司
計畫期程	130 工作天(施工前準備 30 工作天+施工 100 工作天)
總經費(元)	總預算金額：21,033,400 元 契約金額：15,155,000 元
年度	112
工作項目	Φ 100mm DIP-1,862m、Φ 200mm DIP-1,590m
開工日期	112 年 12 月 12 日
預計完工日期	113 年 10 月 25 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖

