

1. 頭屋鄉頭屋村供水延管及用戶外線工程(二)(併案)

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	頭屋鄉頭屋村供水延管及用戶外線工程(二)(併案)
主辦單位	自來水公司第三區管理處(苗栗營運所)
承攬廠商	俊城水電工程有限公司
計畫期程	130 工作天(施工前準備 30 工作天+施工 100 工作天)
總經費(元)	總預算金額：23,828,700 元 契約金額：17,550,000 元
年度	112
工作項目	Φ 100mm DIP-3,346m、Φ 200mm DIP-842m
開工日期	112 年 12 月 15 日
預計完工日期	113 年 10 月 25 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%(113 年 12)

施工範圍示意圖

