

7. 苗栗縣苑裡鎮上館里 3、4、9、10 鄰供水延管及用戶外線工程(併案)

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	苗栗縣苑裡鎮上館里 3、4、9、10 鄰供水延管及用戶外線工程(併案)
主辦單位	自來水公司第三區管理處(工務課)
承攬廠商	金毅工程有限公司
計畫期程	210 工作天(施工前準備 30 工作天+施工 180 工作天)
總經費(元)	總預算金額：37,780,000 元 契約金額：19,361,904 元
年度	113
工作項目	φ 100mm DIP-3,040m、φ 200mm DIP-1,909m
開工日期	113 年 5 月 13 日
預計完工日期	114 年 6 月 23 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖

