

6. 苗栗縣公館鄉南河村 1-12 鄰、北河村 2-9 鄰供水延管及用戶外線工程(一)(併案)

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	苗栗縣公館鄉南河村 1-12 鄰、北河村 2-9 鄰供水延管及用戶外線工程(一)(併案)
主辦單位	自來水公司第三區管理處(工務課)
承攬廠商	銓苗水電工程行
計畫期程	120 工作天(施工前準備 30 工作天+施工 90 工作天)
總經費(元)	總預算金額：24,865,000 元 契約金額：13,771,429 元
年度	113
工作項目	Φ 100mm DIP-3,040m、Φ 200mm DIP-1,909m
開工日期	113 年 4 月 26 日
預計完工日期	114 年 5 月 5 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%
施工範圍示意圖	