

項次	執行年度	環境區域別	核定日期	工程編號	工程名稱	工程內容	成立預算數(元)	核定受益戶數	預算成立日期	開工日期	工期	累計工期	竣工日期	初驗日期	驗收日期	決算日期	施工狀況
1	114	一般偏遠地區	113/12/26	PAI1406010001 WQ11406010001	臺南市將軍區長榮179-16號等供水延管工程	埋設100DIP 350公尺	1,575,000	2	113/12/02	114/03/14	40工作天	31工作天	114/06/16				114/06/24竣工
2	114	一般偏遠地區	113/12/26	PAI1406010004 WQ11406010004	臺南市佳里區鎮山里鎮山94之61等供水延管工程	埋設100DIP 260公尺	1,300,000	3	113/12/02	114/03/25	40工作天	35工作天	114/06/12				114/06/12竣工
3	114	一般偏遠地區	113/12/26	PAI1406010005 WQ11406010005	臺南市新市區潭頂里457號等供水延管工程	埋設100DIP 174公尺	1,140,000	2	112/12/26	114/3/3	30工作天	30工作天	114/06/03				114/06/03竣工
4	114	一般偏遠地區	113/12/26	PAI1406010006	臺南市西港區金砂里下宅子5-36號等供水延管工程	埋設100DIP 300公尺	2,037,521	3	113/12/02	114/3/14	40工作天	34工作天	114/07/01				114/07/01竣工
5	114	受水資源開發影響地區	113/12/26	PAI1406010007 WQ11406010008 WQ11406010006(機電) WQ11406010016(土建)	臺南市楠西區灣丘里梅嶺三期供水延管工程	埋設100DIP 3500公尺、加壓站4站(機電)、配水池5座(土建)	32,070,000	40	113/2/21	114/04/22	90工作天	20工作天					1.管線工程施工中 (以分攤款WQ經費執行： 1.部分管線： 2.機電：114/02/04成立預算，114/02/26第一次開標、決標，114/03/07訂約，114/04/09已開工，備料中； 3.土建：114/02/21成立預算，114/03/19第一次開標流標，114/03/26第二次開標流標，114/5/15修正預算書核定，114/6/3第一次開標流標，114/6/11第二次開標決標，114/7/11開工。