

台灣自來水公司 109 年度自行管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核意見
1	蘭潭淨水場擴建工程計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 蘭潭淨水場擴建完成後預計每日供水能力可達 8.2 噸，提升該場產水量約 58%。可彈性支援供應嘉義其他地區及嘉義市高地區用水需求，徹底改善供水區長期用水不足問題，並可視實際用水情形及需要性，發揮彈性應急支援供水功能及管理調配功能，獲得國內媒體報導，提升政府形象。 2. 本計畫係於既有淨水場旁新建 3 萬 CMD 淨水處理設備，因新場計畫進水管線埋設位置與既有管線多處牴觸，而舊場於新場興建期間仍需維持正常供水，為此增加施工困難度，經重新設計，變更以 $\phi 800\text{mmDIP}$ 埋設，並打除及復舊既有設施，為因應計畫執行，努力尋求解決對策，積極克服困難，值得肯定。 3. 主體工程均已完成，整體試車出水進入管網，後續調整加藥曲線及餘氯值穩定，即依供水需求調配出水，以穩定嘉義地區用水，並發揮彈性應變支援供水能力。
2	水上淨水場擴建工程計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 水上淨水場擴建工程，主結構體已全部施工完成，完成後每日產水量可達 14 萬噸，提升產水量約 27%，並可彈性支援供應嘉義地區用水需求及發揮應急支援供水功能，提高管理調配能力，獲得國內媒體報導，提升政府形象。 2. 本計畫施工期間受限腹地擋土開挖相對困難，為避免既有淨廢水設備毀損，施工期間均積極確認擋土支撐結構及評估開挖情形，並督促承商設置觀測點監測，積極克服困難以推動計畫執行，獲得肯定。
3	員嶼淨水場擴建工程計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擴建統包工程圍於場區腹地狹小，工程執行困難，而原承包商因履約問題本公司與之終止契約，109 年 4 月 2 日繼受廠商復工後隨即全力趕辦，加強管控進度，迄至 109 年底淨水處理設備池體已開挖完成 50%，達成預定目標。 2. 送水管(續)工程位於快速道路匝道，白天交通流量大僅能夜間施工，且路證核發稍遲，進場施工後即排除萬難全力加緊施作，於 109 年 12 月 25 日完成，達成目標。 3. 本計畫 109 年執行良好，請持續管控進度，俾能如期如質於 111 年完成。