

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	113、114 年度北斗、二水、二林等 3 所用戶外線新(改)裝工程(開口合約)
主辦單位	台灣自來公司第十一區管理處
承攬廠商	沅盛工程有限公司
計畫期程	113/06/17~114/12/31
總經費(元)	工程總預算金額：17,578,254 元 契約總價：16,888,000 元
年度	113 年
工作項目	本案為用戶新裝外線埋設，設計數量摘要如下： 1. 埋設 13~20mm 耐衝擊管-3,000M。 2. 水表箱，13~20mm，安裝-800 戶。 3. 瀝青混凝土面層厚 5cm 刨除及加封-1,500M ² 。 4. 成型標線-500 M ² 。 5. 含表位整組改裝，13~20mm-300 戶。
開工日期	113 年 06 月 17 日
預計完工日期	114 年 12 月 31 日
預定工作進度	81.77%(截至 114 年 08 月 25 日止)
實際工作進度	81.77%(截至 114 年 08 月 25 日止)