

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	員林-員林市中山南路等汰換管線工程
主辦單位	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處
承攬廠商	宸泰工程有限公司
計畫期程	180 工作天
總經費(元)	工程總預算金額：73,866,000 元 契約總價：40,360,000 元
年度	114 年度、115 年度
工作項目	本案設計埋設 ϕ 100mmDIP：3,203 公尺 ϕ 200mmDIP：2,926 公尺 ϕ 300mmDIP：15 公尺 用戶外線改接 949 戶
開工日期	114 年 12 月 23 日
完工日期	預計 115 年 09 月 30 日
預定工作進度	87.11%(截至 115 年 08 月 18 日止)
實際工作進度	91.04%(截至 115 年 08 月 18 日止)