

# 溪湖 - 溪湖鎮北大路等法換管線工程

統計至 114 年 8 月 15 日

契約數量

φ100 DIP : 2499M

φ200 DIP : 1935M

管線已埋設

φ100 DIP : 692M

φ200 DIP : 1371M

契約總價 : 20,523,000 元

工程進度 : 31.73%

承包廠商 : 榮陳科技股份有限公司

已成完 : \_\_\_\_\_

未完成 : \_\_\_\_\_

