

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	芬園鄉舊社村延管工程
主辦單位	台灣自來水公司第十一區管理處花壇營運所
承攬廠商	祐晨工程有限公司
計畫期程	112 年~113 年個 90 工作天
總經費(元)	工程總預算金額： 25,473,000. 契約總價： 17,558,588.
年度	112 年~113 年
工作項目	本案設計埋設 ϕ 100mmDIP：3,426.公尺 ϕ 200mmDIP：2,044.公尺 (依實際工作項目填列)
開工日期	112 年 12 月 04 日
預計完工日期	113 年 04 月 17 日
預定工作進度	74.5%(截至 113 年 04 月 17 日止)
實際工作進度	100%(截至 113 年 07 月 16 日止)