

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	芬園鄉茄荖村延管工程(一)
主辦單位	十一區管理處工務課
承攬廠商	振益水電工業股份有限公司
計畫期程	150 工作天
總經費(元)	工程總預算金額： 30,555,000 元 契約總價： 18,164,413 元
年度	113 年度、114 年度
工作項目	本案設計埋設 ϕ 100mmDIP：8219 公尺 ϕ 200mmDIP：755 公尺
開工日期	113 年 2 月 26 日
完工日期	114 年 3 月 31 日
預定工作進度	100%(截至 114 年 03 月 31 日止)
實際工作進度	100%(截至 114 年 03 月 31 日止)