

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	芬園鄉大埔村延管工程
主辦單位	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處
承攬廠商	明祥工程行
計畫期程	180 工作天
總經費(元)	工程總預算金額：36,750,000 元 契約總價：23,233,259 元
年度	113 年度、114 年度
工作項目	本案設計埋設 ϕ 100mmDIP：6,759 公尺 ϕ 200mmDIP：733 公尺
開工日期	113 年 04 月 19 日
完工日期	114 年 03 月 24 日
預定工作進度	100%(截至 114 年 03 月 24 日止)
實際工作進度	100%(截至 114 年 03 月 24 日止)