

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	芬園鄉舊社村延管工程
主辦單位	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處
承攬廠商	祐晨工程有限公司
計畫期程	90 工作天
總經費(元)	工程總預算金額： 25,473,000 元 契約總價： 17,558,588 元
年度	112 年度、113 年度
工作項目	本案設計埋設 ϕ 100mmDIP：3,426 公尺 ϕ 200mmDIP：2,044 公尺
開工日期	112 年 12 月 04 日
完工日期	113 年 07 月 16 日
預定工作進度	100%(截至 113 年 07 月 16 日止)
實際工作進度	100%(截至 113 年 07 月 16 日止)