

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	鹿港-福興鄉頂粘街等汰換管線工程
主辦單位	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處
承攬廠商	榮陳科技股份有限公司
計畫期程	150 工作天
總經費(元)	工程總預算金額：55,000,000 元 契約總價：23,821,000 元
年度	114 年度
工作項目	本案設計埋設 (1)埋設 ϕ 200 DIP-1, 863M。 (2)埋設 ϕ 100 DIP-5, 253M。 (3)用戶改接計 407 戶。 本案目前已埋設 (1)埋設 ϕ 200 DIP- 998M。 (2)埋設 ϕ 100 DIP-4, 255M。
開工日期	114 年 04 月 28 日
預計完工日期	114 年 11 月 27 日
預定工作進度	30.93%(截至 114 年 8 月 25 日止)
實際工作進度	39.70%(截至 114 年 8 月 25 日止)