

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	花壇所芬園鄉大埔村延管新裝工程
主辦單位	台灣自來公司第十一區管理處
承攬廠商	明祥工程行
計畫期程	自 113 年 4 月 19 至 114 年 3 月 24 日止
總經費(元)	工程總預算金額：4,212,600 元 契約總價：3,566,741 元
年度	113 年
工作項目	本案為用戶新裝外線埋設，設計數量摘要如下： 1. 埋設 13~20mm 耐衝擊管-400M。 2. 水表箱，13~20mm，安裝-250 戶。 3. 成型標線-50 M ² 。
開工日期	113 年 04 月 19 日
預計完工日期	114 年 3 月 24 日
預定工作進度	本案完工結算中(截至 114 年 08 月 25 日止)
實際工作進度	本案完工結算中(截至 114 年 08 月 25 日止)