

8. 北埔鄉南興街及光復街管線汰換工程

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	北埔鄉南興街及光復街管線汰換工程
主辦單位	自來水公司第三區管理處(竹東營運所)
承攬廠商	晁豐工程有限公司
計畫期程	65 工作天(施工前準備 15 工作天+施工 50 工作天)
總經費(元)	總預算金額：12,078,000 元 契約金額：10,621,800 元
年度	114
工作項目	Φ 100mm DIP-800m
開工日期	114 年 4 月 16 日
預計完工日期	114 年 7 月 25 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖

