

3. 新竹縣湖口鄉新湖路供水改善工程

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	新竹縣湖口鄉新湖路供水改善工程
主辦單位	自來水公司第三區管理處(湖口營運所)
承攬廠商	翊恩營造股份有限公司
計畫期程	70 工作天(施工前準備 30 工作天+施工 40 工作天)
總經費(元)	總預算金額：18,713,150 元 契約金額：11,060,000 元
年度	113
工作項目	Φ 100mm DIP-1,862m、Φ 200mm DIP-1,590m
開工日期	113 年 3 月 28 日
預計完工日期	113 年 8 月 30 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖

