

5. 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼工業區(含住宅區)汰換管線工程

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	苗栗縣銅鑼鄉銅鑼工業區(含住宅區)汰換管線工程
主辦單位	自來水公司第三區管理處(通霄銅鑼營運所)
承攬廠商	伸榮工程有限公司
計畫期程	180 工作天(施工前準備 30 工作天+施工 150 工作天)
總經費(元)	總預算金額：34,607,650 元 契約金額：23,070,000 元
年度	113
工作項目	Φ 100mm DIP-2,300m、Φ 200mm DIP-1,470m
開工日期	113 年 2 月 5 日
預計完工日期	114 年 1 月 15 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%

施工範圍示意圖

