

台灣自來水公司 110 年度自行管制計畫評核結果

| 項次 | 計畫名稱 | 評核意見 |
|----|----------------|---|
| 1 | 屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程 | <p>1.本公司於 110 及 111 年計畫編列 10 多億元進行屏東縣自來水管線延管、淨水廠及深井等多項工程，以期進一步提升屏東縣自來水普及率，獲媒體正面報導，提升政府形象。</p> <p>2.本工程事前即積極與地方政府及台糖公司協調溝通，致淨水場用地短時間得以順利完成租用。</p> <p>3.鑿井施作期間遭民眾抗爭，致工進受阻；惟經積極與縣政府、地方代表及民眾溝通並舉辦說明會充分解說後終獲同意復工，並加派人力鑽趕工進，迄至 12 月底導水管工程累計埋設 420 公尺，已達成年度目標。</p> |
| 2 | 屏東縣萬巒鄉供水工程 | <p>1.本工程事前即積極與相關單位協調溝通，致淨水場用地短時間得以完成租用；相關工程業已備妥全部管材，路權亦已申請完成，惟遭民眾抗爭，無法進場施作，仍持續與縣府及居民溝通協調，積極作為值得肯定。</p> <p>2.本公司推動屏東縣自來水普及率相關工程，自來水供水普及率已由 103 年底 47.7%，提升至 110 年 6 月底 61.63%，增加逾 4 萬自來水用水戶受益。縣府統計，自來水供水普及率顯著提升的鄉鎮有潮州鎮從 3.30% 提升為 46.6%、萬丹鄉自 20.02% 提升至 71.42%，九如鄉原本全鄉未接用自來水，由 0 提高到 58.08%；相關努力獲相關媒體正面報導。</p> |
| 3 | 員嶼淨水場擴建工程計畫 | <p>1.送水管(續)工程於 110 年 3 月 31 日竣工，5 月 11 日驗收完成，達成預定目標。</p> <p>2.擴建統包工程囿於場區腹地狹小工程執行困難，加上新冠疫情三級警戒廠商出工困難及颱風等影響，經積極克服困難全力趕辦下，已完成管理樓 1 樓板。</p> <p>3.請持續管控進度，俾能如期如質於 111 年完成。</p> |