

台灣自來水公司 108 年度自行管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核意見
1	蘭潭淨水場擴建工程計畫	<p>1. 蘭潭淨水場擴建完成後預計每日供水能力可達 8.2 萬噸，提升該場產水量約 58%。可彈性支援供應嘉義其他地區及嘉義市高地區用水需求，並可視實際用水情形及需要性，發揮彈性應急支援供水功能及管理調配功能，獲得國內媒體報導，提升政府形象。</p> <p>2. 本計畫係於既有淨水場旁新建 3 萬 CMD 淨水處理設備，因新場計畫進水管線埋設位置與既有管線多處抵觸，而舊場於新場興建期間仍需維持正常供水，為此增加施工困難度，為因應計畫執行，努力尋求解決對策，積極克服困難，已達成年度目標。另請儘速趕辦於 109 年如期如質完成。</p>
2	水上淨水場擴建工程計畫	<p>1. 淨水場擴建完成後每日產水量可達 14 萬噸，提升產水量約 27%，並可彈性支援供應嘉義地區用水需求及發揮應急支援供水功能，提高管理調配能力，獲得國內媒體報導，提升政府形象。</p> <p>2. 本計畫施工期間受限腹地擋土開挖相對困難，為避免既有淨廢水設備毀損，施工期間均積極確認擋土支撐結構及評估開挖情形，並督促承商設置觀測點監測，積極克服困難以推動計畫執行。本計畫實施期程至 109 年底，請儘速趕辦並如期如質完成。</p>
3	員峽淨水場擴建工程計畫	<p>1. 本計畫擴建統包工程因承商財務困難及施工作業未提送審查完成，致無法進場施作清水池，影響施工進度，計畫主辦單位雖召開 8 次趕工會議，要求承包商儘速辦理相關施工作業及進場施工，惟仍無法改善，本公司爰依契約規定暫停估驗計價。</p> <p>2. 本公司依據契約規定，並考量公共利益及執行期程，經邀集工程連帶保證廠商研商後同意由連帶保證廠商繼受，已於 109 年 4 月 2 日復工，預計 111 年 4 月完工。本計畫遭遇困難業已排除，請執行單位儘速趕辦工進。</p>