

台灣自來水公司 111 年度自行管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核意見
1	屏東縣竹田鄉供水工程	<p>1.本公司於 111 年度進行竹田淨水場銜接導(送)水管工程，連接家戶使用的自來水延管工程及自來水用戶設備外線工程，以加速提升屏東縣之供水普及率，相關努力獲媒體論述肯定。</p> <p>2.本工程經積極與地方政府及台糖公司協調溝通，致淨水場用地短時間得以順利完成租用，使後續工程如期進行，並達成年度預定目標。</p>
2	屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程	<p>1.本公司 111 年進行鹽埔里港淨水場銜接導(送)水管工程，連接家戶使用的自來水延管工程及自來水用戶設備外線工程，使民眾享有基本用水權益，維護民眾用水安全。</p> <p>2.本工程經積極與地方政府及台糖公司協調溝通，致淨水場用地短時間得以順利完成租用，使後續工程如期進行。</p>
3	屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程	<p>1.內麟淨水場設計日供給內埔鄉及麟洛鄉 1.5 萬噸，經本公司積極趕辦各項工程，並加速進行洗管排水等作業，確認各項水質數據均符合飲用水水質標準，已於 111 年 7 月開始供水，績效良好。</p> <p>2.惟年度內發生一起工安事件，造成 1 人受傷，請督促所屬於趕辦工程時，務必落實職業安全衛生相關作業，以確保工安無虞。</p>
4	屏東縣萬巒鄉供水工程	<p>1.鑿井(3 口)及導水管(總長 1,308 公尺)工程，均已如期完成，達成預定目標。</p> <p>2.惟淨水場工程因土建標負責人過世無人承接繼承，於 111 年 4 月 20 日終止契約，並趕辦未完工程重新發包事宜，終於 111 年 11 月 29 日完成發包，並於 12 月 19 日開工，請督促承商趕工進。</p>
5	員嶼淨水場擴建工程計畫	<p>1.年度內發生 2 起勞安事故，造成 2 人受傷，請督促所屬於趕辦工程時，務必落實職業安全衛生相關作業，以確保工安無虞。</p> <p>2.本計畫原係 111 年度屆期計畫，惟因遭遇嚴重特殊傳染性肺炎疫情三級警戒，工班多人</p>

		<p>確診，為配合防疫政策實施人員分流，致出工人數不足、工進延宕；另受俄烏戰爭國際局勢影響下，國內各大宗原物料、建材等單價持續攀漲，原編列契約單價已不符合時下市場行情，致原列經費不敷使用，爰辦理修正計畫延長期程至 112 年 7 月，並增加經費 24,503 千元，業於 112 年 3 月 3 日奉經濟部核定，請督促承商積極趕辦並管控進度，俾能如期如質完成。</p>
--	--	--