

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	花壇-大彰路送水管線工程(一)
主辦單位	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處
承攬廠商	貫新工程有限公司
計畫期程	120 工作天
總經費(元)	工程總預算金額：61,000,000 元 契約總價：36,400,000 元
年度	114 年度、115 年度
工作項目	本案設計埋設 ϕ 100mmDIP： 150 公尺 ϕ 300mmDIP：3,776 公尺
開工日期	114 年 08 月 15 日
完工日期	預計 116 年 01 月 31 日
預定工作進度	79.96%(截至 115 年 08 月 18 日止)
實際工作進度	89.2%(截至 115 年 08 月 18 日止)