

台灣自來水公司 114 年度自行管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核意見
1	林莊淨水場重建工程	<ol style="list-style-type: none">1. 為加速取得水土保持施工許可證，積極與水土保持技師溝通協商，申請資料皆由專人親送並追蹤辦理進度，致提前取得許可證；另擋土牆工程亦排除地形及天候困難等因素，督促承商積極趕工並控管得宜，如期完工。2. 本計畫 114 年執行良好，請持續管控進度，俾能如期如質於 115 年完成。