

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	溪湖-溪湖鎮北大路等汰換管線工程
主辦單位	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處
承攬廠商	榮陳科技股份有限公司
計畫期程	120 工作天
總經費(元)	工程總預算金額：35,840,000 元 契約總價：20,523,000 元
年度	114 年度
工作項目	本案設計埋設 ϕ 100mmDIP：2,449 公尺 ϕ 200mmDIP：1,935 公尺 本案目前已埋設 ϕ 100mmDIP：692 公尺 ϕ 200mmDIP：1,371 公尺
開工日期	114 年 05 月 12 日
預計完工日期	114 年 10 月 31 日
預定工作進度	22.3%(截至 114 年 8 月 15 日止)

實際工作進度	31.7%(截至 114 年 8 月 15 日止)
--------	---------------------------