

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	花壇-大彰路及南枋寮路送水管線工程
主辦單位	台灣自來水股份有限公司第十一區管理處
承攬廠商	欣群營造有限公司
計畫期程	130 工作天
總經費(元)	工程總預算金額：57,650,000 元 契約總價：33,150,000 元
年度	113 年度、114 年度
工作項目	本案設計埋設 (1)埋設 \$ 200 DIP-2,160 M (2)埋設 \$ 300 DIP-1,852 M 本案目前已埋設 (1)埋設 \$ 200 DIP-2,152 M (2)埋設 \$ 300 DIP- 0 M
開工日期	114 年 01 月 06 日
預計完工日期	114 年 12 月 31 日
預定工作進度	46%(截至 114 年 8 月 25 日止)
實際工作進度	48.48%(截至 114 年 8 月 25 日止)