

9. 新竹市新香街供水改善工程

標題	工程基本資料一覽表
工程名稱	新竹市新香街供水改善工程
主辦單位	自來水公司第三區管理處(新竹給水廠)
承攬廠商	嘉冠工程企業有限公司
計畫期程	55 工作天(施工前準備 15 工作天+施工 40 工作天)
總經費(元)	總預算金額：5,977,050 元 契約金額：4,232,000 元
年度	114
工作項目	Φ 100mm DIP-450m
開工日期	114 年 4 月 11 日
預計完工日期	114 年 7 月 28 日
預定工作進度	100%
實際工作進度	100%
施工範圍示意圖	
	