

台灣自來水公司 112 年度自行管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核意見
1	屏東縣萬巒鄉供水工程	淨水場主體工程提早於 112 年 8 月 24 日竣工，可供應 10,000CMD 水量，滿足屏東縣萬巒鄉 14 個村之目標年 130 年用水需求，且供應當地符合飲用水水質標準之自來水，以提高萬巒鄉供水普及率至 100%。
2	屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程	內麟淨水場已提前於 112 年 6 月 21 日完工加入供水行列，使屏東縣自來水普及率成長至 68%。
3	屏東縣竹田鄉供水工程	本工程已於 112 年 12 月 25 日完工，淨水場可供應 10,000CMD 水量，滿足屏東縣竹田鄉 15 個村之目標年 130 年用水需求，且供應當地符合飲用水水質標準之自來水，以提高竹田鄉供水普及率至 100%。。
4	屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程	淨水場土建工程施工進度達 60%，已達成年度目標，惟機電工程進度稍有落後，請督促承商持續趕辦並管控進度。
5	員嶼淨水場擴建工程計畫	本計畫已於 112 年 6 月 26 日竣工，加入營運，惟考量社會觀感不佳，酌予調降分數。