

用水設備內線設計圖申請審查表 初審 預審 已完成建物

計畫名稱		建照號碼:
建築用途	<input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 店舖 <input type="checkbox"/> 辦公廳 <input type="checkbox"/> 其他_____	建物種類： <input type="checkbox"/> 集合住宅 <input type="checkbox"/> 獨立戶(透天厝)
地址(號)		綠建築及智慧建築： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 申請智慧水表： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
設計者		電話：
申請人	(簽章)	電話：

此致

台灣自來水公司第 _____ 區管理處 服務(營運)所 審查日期: 年 月 日

項目	審查內容	審查標準	
文件	是否齊全? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	申裝作業要點第14條、第22條	
設計圖	建照號碼、總張數編號、裝訂內容次序、位置圖街道路名、材質規格、昇位圖內容、一樓平面圖標示內容? 各層平面圖與昇位圖吻合? 每一層樓有二戶以上者註明A、B、C...等? 減壓閥之檢修孔位置與寬度空間? 六樓以上水管設置專用管道? 用水設備應與電線、電纜、煤氣管、油管及污染物質或液體隔離?	申裝作業要點第16條第二~五、七、十一、十二、十三款	
水池 水塔	1. 水理計算表、蓄水量、總表與揚水管口徑，符合規定? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 請改善： 水池需()M ³ 以上， 水池水塔合計需()M ³ 以上。	申裝作業要點第16條第六款之(一)	
	2. 水密性構造物、人孔(不銹鋼蓋及鎖)、通氣管與溢排管(防蟲網)? 池底1/50洩水坡與集水坑? 牆壁平頂45cm間距? 與接觸地層基礎分離?	<input type="checkbox"/> 是，符合規定 <input type="checkbox"/> 否:	申裝作業要點第16條第六款之(二)(三)(八)(十一)
	3. 受水50mm以上低於地面者應設置接水槽或持壓閥? 口徑75mm以上者應設置水位閥或電磁閥? 進水管出口離溢面高度5cm以上?	<input type="checkbox"/> 是，符合規定 <input type="checkbox"/> 否:	申裝作業要點第16條第六款之(四)(五)
	4. 蓄水池位置? 上方污排水管? 設於樓梯或車道下方者剖面圖?	<input type="checkbox"/> 是，符合規定 <input type="checkbox"/> 否:	申裝作業要點第16條第六款之(六)
表位	1. 總表、獨立表裝設位置? <input type="checkbox"/> 是，符合規定 2. 分表裝設位置? 預留分表管線空間? 公寓大樓 固定斜式之RC或不鏽鋼、型鋼等材質(直接固定於結構體) 樓梯通往屋頂分表及安全圍欄? 3. 口徑50mm以上表位納入設計施工? 空間規格? 4. 智慧水表至「訊號集中器」及至「訊號傳輸模組」間，應預埋口徑25mm以上之金屬導線管。	本公司用戶表位設置原則	
超高建築	符合超高層建築物審查特別注意事項? <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 無關	申裝作業要點第17條	
管材	用水設備所使用管材、管件及橡膠製品，涉及「用戶用水設備引用國家標準總號及名稱」者，完工申請接水前須提供符合國家標準檢驗文件或正字標記產品之生產、經銷及採購使用相關證明文件。	申裝作業要點第16條第十款(告知作業)	
加壓受水設備	高地社區供水，應於受理前檢附本公司供水同意文件 <input type="checkbox"/> 非高地社區 <input type="checkbox"/> 是，已檢附 <input type="checkbox"/> 否:	本公司高地社區新裝作業處理流程	
審查結果	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格：請於設計圖修正後重行審查，摘要說明如下：		

審查

校核

核定