

# 工作場所簽到(退)、生理協調平衡檢測暨危害因素告知紀錄

施工日期： 年 月 日

|       |  |      |  |
|-------|--|------|--|
| 工程名稱  |  | 工程編號 |  |
| 承攬商名稱 |  | 工作地點 |  |

| 序號 | 身分職務<br>(可複選)                                                                                                           | 簽到 | 生理協調<br>平衡檢測                                                | 簽退 | 是否同意<br>進場作業                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|
| 1  | 工地負責人<br><input type="checkbox"/> 兼任：                                                                                   |    | <input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格 |    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 2  | 職安人員<br><input type="checkbox"/> 兼任：                                                                                    |    | <input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格 |    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 3  | <input type="checkbox"/> 一般人員 <input type="checkbox"/> 交維 <input type="checkbox"/> 急救<br><input type="checkbox"/> 作業主管： |    | <input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格 |    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4  | <input type="checkbox"/> 一般人員 <input type="checkbox"/> 交維 <input type="checkbox"/> 急救<br><input type="checkbox"/> 作業主管： |    | <input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格 |    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 5  | <input type="checkbox"/> 一般人員 <input type="checkbox"/> 交維 <input type="checkbox"/> 急救<br><input type="checkbox"/> 作業主管： |    | <input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格 |    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 6  | <input type="checkbox"/> 一般人員 <input type="checkbox"/> 交維 <input type="checkbox"/> 急救<br><input type="checkbox"/> 作業主管： |    | <input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格 |    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 7  | <input type="checkbox"/> 一般人員 <input type="checkbox"/> 交維 <input type="checkbox"/> 急救<br><input type="checkbox"/> 作業主管： |    | <input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格 |    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 8  | <input type="checkbox"/> 一般人員 <input type="checkbox"/> 交維 <input type="checkbox"/> 急救<br><input type="checkbox"/> 作業主管： |    | <input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格 |    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 9  | <input type="checkbox"/> 一般人員 <input type="checkbox"/> 交維 <input type="checkbox"/> 急救<br><input type="checkbox"/> 作業主管： |    | <input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格 |    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 10 | <input type="checkbox"/> 一般人員 <input type="checkbox"/> 交維 <input type="checkbox"/> 急救<br><input type="checkbox"/> 作業主管： |    | <input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格 |    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 11 | <input type="checkbox"/> 一般人員 <input type="checkbox"/> 交維 <input type="checkbox"/> 急救<br><input type="checkbox"/> 作業主管： |    | <input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格 |    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 12 | <input type="checkbox"/> 一般人員 <input type="checkbox"/> 交維 <input type="checkbox"/> 急救<br><input type="checkbox"/> 作業主管： |    | <input type="checkbox"/> 合格<br><input type="checkbox"/> 不合格 |    | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

※每日進場作業之勞工應辦理事項：1. 簽到(退)、2. 生理協調平衡檢測、3. 接受危害告知。

1. 生理協調平衡檢測：當日擬進場作業之勞工須於直線步行十公尺後折返原點。若行走過程中出現左右搖晃、身體失去平衡、偏離直線或拒絕接受測試者，皆視為不合格，請職安人員審慎評估該名作業勞工之身體狀況是否適合進場作業。

2. 所有進場簽到之作業人員，作業前須接受危害告知，由職安人員說明現場可能危害因素及應採取之危害防止對策。

3. 進場勞工擔任急救人員、相關作業主管、交通維持人員(含義交)等職務者，請確實勾選並確認其證照與回訓有效期限。

4. 工地負責人(工地主任)、職安人員得否兼任其他職務，依相關法令及契約規定辦理。

※本表欄位不敷使用時，請自行影印另張使用。 檢測人(承攬商職安人員)簽章：\_\_\_\_\_

## 危害因素告知紀錄

| 工程<br>名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 工作<br>地點 | 施工<br>日期 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>可能危害因素</b><br>(請打✓可複選)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>應採取之危害防止對策</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |
| <input type="checkbox"/> 墜落滾落<br><input type="checkbox"/> 溺斃<br><input type="checkbox"/> 跌倒<br><input type="checkbox"/> 與高低溫接觸<br><input type="checkbox"/> 衝撞<br><input type="checkbox"/> 與有害物接觸<br><input type="checkbox"/> 物體飛落<br><input type="checkbox"/> 感電<br><input type="checkbox"/> 物體倒塌崩塌<br><input type="checkbox"/> 土方崩塌<br><input type="checkbox"/> 被撞<br><input type="checkbox"/> 物體破裂<br><input type="checkbox"/> 被夾被捲<br><input type="checkbox"/> 火災<br><input type="checkbox"/> 爆炸<br><input type="checkbox"/> 被切割擦傷<br><input type="checkbox"/> 交通事故<br><input type="checkbox"/> 踩踏意外<br><input type="checkbox"/> 高氣溫熱危害<br><input type="checkbox"/> 蜂螫、 <input type="checkbox"/> 蛇咬<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物性危害<br><input type="checkbox"/> 其他：<br>1. _____<br>2. _____ | <p><b>(一)基本遵守事項：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每日對所有進入作業區域之勞工或人員(含交維人員、AC 車或 CLSM 車駕駛等)實施作業危害告知宣導及記錄簽名。</li> <li>2. 提供所屬勞工安全防護用具，包括安全帽(繫好帽扣頤帶)、反光背心等，並要求於進入工區前即應確實穿戴。</li> <li>3. 進入工區須遵循各項安全衛生警示、標示、標誌、標線之規定，且不得任意拆除。</li> <li>4. 工區內各項安全防護措施嚴禁拆除，若因需要拆除應先設置替代臨時安全防護措施，並於作業完成立即復原。</li> <li>5. 工地負責人、安衛人員或各項作業主管、急救人員均應在場執行法定事項及監督管理之職務，勞工應遵照指示辦理。</li> <li>6. 所有勞工，必須接受至少法規規定之安衛教育訓練後才能進場施工(尤其新進(應即投保勞保)或轉換不同性質之勞工)。</li> <li>7. 每日應確實巡查工區之安衛設施，應對使用之車輛、機械、器具等實施檢點及紀錄備查，並隨時管理及維護。</li> <li>8. 使用道路或鄰接道路作業應於工區設置交通錐、連桿、交通號誌、反光器、標示或柵欄、拒馬或車輛改道等交通標誌，且前後端之漸變段應依交維計畫辦理及儘量拉長，同時設置交通引導人員及具有顏色鮮明施工反光背心、安全帽(貼有反光帶)及指揮棒之電動旗手以警示及疏導車流(電動旗手應設置在交通引導人員前方適當距離以維護人員安全)。</li> <li>9. 工地負責人及安衛人員或作業主管，應於每日施工前注意觀察及關懷詢問所屬勞工之身心健康狀況，如有宿醉、臉色或行動異常、或其他異常情形者，即應命該等勞工退出該日作業及就醫或休假，勞工於工作中如有不適時應即報告以利採行因應措施維護安全。</li> <li>10. 於上工前或工地內絕對禁止飲用酒類或含酒精性飲料(例：啤酒、維士比、大鵬、保力達 B 等飲品)。</li> <li>11. 作業時有立即發生危險之虞時，應立刻停止作業退避至安全處所並向工地負責人或職安人員或作業主管報告。</li> </ol> <p><b>(二)墜落、滾落防止</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 於高差 1.5 公尺以上場所作業應設置使用安全上下之設備。</li> <li>2. 於高度 2 公尺以上有墜落危險處或開口作業時，應於開口部份設置護欄、覆蓋安全網，配戴安全帶設置防止墜落。</li> <li>3. 有開口或有墜落危險之處所應設置護欄、護蓋、安全網及防護網等安全措施並張貼警告標語，禁止與工作無關之人員進入。</li> <li>4. 每日工作前、後，應整理整頓工區環境及物品材料等，以防絆倒、滑倒、踩空而致墜落、滾落。</li> <li>5. 材料之堆放，應規劃堆放位置且距開口處 2 公尺以上及禁止堆放高度超過 1.8 公尺。</li> </ol> |          |          |

**(三)溺斃危害防止：**

1. 鄰近水域作業時應置備救生圈、救生衣等，並慎防人員墜入水池水域，應設置護欄、架設安全母索等以維安全。
2. 發現有湧水時，應即退避至安全地點，並向工地負責人或職安人員或作業主管報告。

**(四)跌倒防止**

1. 應於每日工作前、後，應整理整頓工區環境及物品材料等。管件暫放仍需分門別類排列整齊，以防止人員拌倒。
2. 工作場所地面應保持平坦，凸出物應加防護或設警告標示。

**(五)與高低溫接觸防止**

1. 有接觸機械、器具或設備之高溫熱表面引起灼燙傷之虞時，應設置警示標誌、適當之隔熱等必要之安全設施。
2. 對於正在加熱中之瀝青鍋，應採取防止勞工燙傷之設施。
3. 不得使熱瀝青之噴撒作業人員在柏油機噴撒軟管下操作，如人工操作噴撒時，應有隔離之把手及可彎曲之金屬軟管。
4. 應提供給從事瀝青作業所必須之防護具，並使勞工確實使用。

**(六)衝撞、被撞防止**

1. 使用道路或鄰接道路作業在施工路段設置告示牌、拒馬、電動旗手、交通錐、連桿及施工標誌，必要時(施工位於道路主線之急下坡處、大彎道處、限速 70 公里處、固定式工區 )應佈設緩撞設施(如太空包沙袋)，且應注意加強夜間交維並加懸掛警告燈號及反光標示。
2. 挖土機、鏟裝機作業區域應以交通錐加連桿圍起，並派專人監視及指揮，禁止非該區工作之相關人員進入。
3. 起重機、挖土機、鏟裝機、卡車等機械，應於機械上裝置蜂鳴器、警示燈，並張貼作業迴轉半徑禁止進入之警語，且於移動或迴轉時並派專人監視及指揮。
4. 夜間作業或採光不良地區從事作業時，應裝設足夠亮度的照明設備、警示燈、電動旗手、交通錐及連桿等交維措施。
5. 機具車輛停放或固定位置作業時應拉手煞車並設置輪檔，機具車輛滑動。

**(七)局限空間、與有害物接觸危害防止**

1. 應依缺氧作業主管之指揮監督下作業。
2. 非經許可不得進入作業，且作業起訖間應辦理及管制事項為：作業前檢點、應連續通風換氣、氣體測定、監督及監視、作業應取得許可、緊急應變措施(含三腳架、絞盤、滑輪、背負式安全帶、安全掛繩、人員昏迷救命警報器、四用氣體偵測器、通報等)。
3. 實施有害氣體及氧氣的測定，若有危害作業勞工之虞時應即立退避至安全區域，至確認安全無虞時始可繼續工作。

**(八)物體飛落防止**

1. 須有合格受訓人員作業(一機三證)，且吊掛作業時應有指揮人員，以防止物件碰撞及掉落傷及人員。
2. 吊掛搬遷物件前，應確實檢查吊索、吊勾(含防滑舌片)、過捲預防裝

- 置或警報裝置、制動器、離合器及其他安全裝置等是否正常堪用。
3. 物件細紮牢固。標示吊掛作業範圍並禁止人員進入吊掛物下方，以防止物件墜落傷及人員。
  4. 管溝開挖後，應檢查開挖面，並將鬆動土壤及浮石挖除，以防止掉落造成人員受傷。
  5. 不得使用挖土機或任何未經檢驗合格之營建用機械從事吊掛作業，不得使勞工以投擲之方式運送任何物料。
  6. 對使用於作業場所之車輛系營建機械，應設置堅固頂蓬，以防止物體掉落之危害。
  7. 高處置放物件應加強固定及設置護欄、護圍、護網，避免外力造成物體飛落。
  8. 不得以鋼筋做為吊耳充當吊掛支持。
  9. 以泵輸送混凝土時，其輸送管與街頭應有適當之強度，以防止混凝土噴濺及物體飛落。

#### (九)感電防止

1. 使用移動式或攜帶式電動機具，或潮濕場所使用電動機具，應於各該電動機具之連接電路或分路上設置漏電斷路器。
2. 不得以濕手或濕操作棒操作開關，作業前應作詳細之工作說明，實施預知危險，採取防範對策。
3. 工作場所中原有之電線、電力配管、電線桿及拉線、給水管、電信管線、危險物或有害物管線等，如有妨礙工程施工安全者，應於施工前知相關單位處理，不得任意挖掘、剪接、移動或於其鄰近從事加熱工作。
4. 施工時應注意挖掘，並妥善施工以免危害其他管線，機械操作應注意遠離帶電導體，以免感電。
5. 使用電焊機應設有自動防止電擊裝置，避電氣設備應接地及架高電纜線設保護套，避免作業時發生感電事故。
6. 禁止使用破損或老化之電纜線，臨時用電配電箱應設置中隔板、接地並上鎖由電氣作業人員管制，以免感電。
7. 工區上方電纜線應申請裝設安全防護套，加強當日危害告知，作業時，注意禁止碰觸電纜線。
8. 發電機(含移動式發電機)應實施接地、電纜線應架高設保護套、馬達或手持電動機具等非帶電家屬外殼應實施接地。
9. 禁止使用破損或老化之電纜線，以免感電。

#### (十)物體倒塌崩塌或土方崩塌防止

1. 開挖深度超過 1.5 公尺或有崩坍之虞及鄰近建築物時，應設置擋土支撐，擋土支撐作業主管應於現場指揮監督作業。
2. 使用擋土防護設備後，人員才能進入該處作業，且不得於未設置擋土支撐之範圍作業。
3. 以人力從事挖掘或其他作業時，需使用適當的防護具才可進行作業。
4. 開挖出的土石及物料堆放區域應妥為規劃，不得堆放於開挖坡肩上。
5. 車輛及物品進入之通道，易造成的載重集中應鋪設鋼板或木材以分散壓力。
6. 每日作業前擋土支撐作業主管應就擋土支撐做檢點，並觀察土壤是否有移位裂縫產生，並做適當因應措施。
7. 直管及另件堆置高度應低於 1.8 公尺，且排放整齊。直管如為疊置，

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>應於底部兩側設置防止滾動之設施，以防倒塌</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>對於樁、柱、鋼套管、自來水管等易滑動、滾動物件之堆放，應置於堅實、平坦之處，並加以適當之墊襯及擋樁。</li> <li>起重機外伸撐座應完全展開及鋪設枕木或鐵板地面負重能力，避免起重機翻覆。</li> </ol> <p><b>(十一)被捲、被切割穿刺擦傷防止</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>圓鋸機、研磨機、砂輪機及空氣壓縮機、切割機等電動傳動機具使用時，禁止取下護罩，輪片應使用具 TS 安全標章之產品。</li> <li>切割機或空壓機或夯實機或道路切割機等傳動皮帶或有捲夾危害之部分，應設置安全防護設施。</li> <li>工作場所暴露之鋼筋、鋼材、鐵件，應予以彎曲尖端、加蓋或加裝護套。</li> <li>對於機械開始運轉有危害勞工之虞者，應規定固定信號，並指定指揮人員負責指揮。</li> <li>對於掀舉傾卸車之載貨台，勞工在其下方從事修理或檢點作業時，應使用安全擋塊或安全支柱。</li> <li>工程用之材料拆除後，凸出之鐵釘、鐵條應採取拔除或釘入等防護措施。</li> <li>起重機、挖土機、鏟裝機、卡車等機械於移動或迴轉時，應於機械上裝置蜂鳴器警示及禁止人員進入、並派專人監視及指揮。</li> <li>對於以泵輸送混凝土作業前，應確認攪拌器及輸送管接頭狀況良好，作業時攪拌器攪刀之護蓋不得開啟。</li> </ol> <p><b>(十二)物體破裂、火災、爆炸防止</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>試水作業嚴禁使用空壓機加壓排水，以防止管線爆裂，危及工作者安全。</li> <li>使用汽油、瓦斯應隨之佈設消防滅火器。易燃物料堆放區應設置必要之警告標示及防火設備。</li> <li>高壓氣體鋼瓶應依規定直立穩固放置及儲存，使用時設防逆火裝置，以防止火災爆炸。</li> <li>使用熔接、熔斷、電銲或明火作業，應設有安全防護及防火設備。</li> <li>載運相關施工機械、器材或各類油氣物品之工程車輛，配置至少 1 具在有效期限內且功能正常之 10 型(或以上)之手提蓄壓式乾粉滅火器。</li> </ol> <p><b>(十三)交通事故防止</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>使用道路或鄰接道路作業在施工路段設置告示牌、拒馬、電動旗手、交通錐、連桿及施工標誌，必要時(施工位於道路主線之急下坡處、大彎道處、限速 70 公里處、固定式工區 )應佈設緩撞設施(如太空包沙袋)，且應注意加強夜間交維並加懸掛警告燈號及反光標示。</li> <li>作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，並於適當處所設置交通引導人員</li> <li>交通引導人員前方適當距離，另設置具有顏色鮮明施工背心、安全帽及指揮棒之電動旗手。</li> <li>每日施工後，應完成防滑鋼板、交通維持措施佈設，並檢視夜間交維措施及警示設備是否完備，以維持車通行安全。</li> <li>防滑鋼板止滑面務必朝上，避免人車滑倒。</li> </ol> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>(十四)高氣溫熱危害</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>從事戶外作業，為防範高氣溫環境引起之熱疾病，應視天候狀況採取降低作業場所之溫度、提供陰涼之休息場所、提供適當之飲料或食鹽水、調整作業時間、增加作業場所巡視之頻率、實施健康管理及適當安排工作、留意勞工作業前及作業中之健康狀況、實施勞工熱疾病預防相關教育宣導、建立緊急醫療、通報及應變處理機制。</li> <li>新進勞工應採行逐步「熱適應」措施。</li> </ol> <p><b>(十五)蜂螫、蛇咬</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>戶外林地等場所作業前，應先巡查作業場所周圍環境，確認是否存在蜂螫危害的可能性。作業前應辦理危害告知，向作業人員說明蜂螫風險、防範措施及相關注意事項，並提供含 DEET 成分防護噴劑供作業人員使用，及安排具急救證照人員駐場支援。</li> <li>防範蜂螫措施請參照職業安全衛生署「從事戶外工作虎頭蜂螫危害預防指引」、「戶外作業虎頭蜂攻擊預防手冊」辦理。</li> <li>戶外活動遇到蛇時，保持距離待其離開即可，切勿抓捕或攻擊。</li> </ol> <p><b>(十六)植物性危害</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>作業前應巡查環境，確認是否有過敏性植物，並辦理危害告知，向作業人員說明風險及防範措施，提供防護手套及相關防護裝備。</li> <li>遇到過敏性植物時，應立即清洗接觸部位，並及時就醫處理。</li> </ol> <p><b>(十七)其他：</b>施工時應採取灑水作業，以防止塵土飛揚。</p> |
| 備 註 | <ol style="list-style-type: none"> <li>作業中可能發生之危害及採取之危害防止對策，如作業程序、禁止及應注意事項、應實施之防護及監督作為，及其他職業安全衛生法令應注意之相關規定，應詳細告知所有進場作業勞工(含再承攬商之作業人員、交通維持人員等)，以上事項不得概括告知。</li> <li>其它未盡事宜應依職業安全衛生法相關規定辦理。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

收工人數清點結果：1. 本日實際進場人數\_\_\_\_\_ 人

2. 本日實際離場人數\_\_\_\_\_ 人

工地負責人：\_\_\_\_\_ (簽章)

承攬商職安人員：\_\_\_\_\_ (簽章)