

膠羽機一段6號紀錄卡

註：同一機件之卡號必須與檢查卡號相同，以免混亂。

卡號：M003F
設卡日期 99年12月21日

安裝日期 99年11月
安裝地點 膠羽池
用途 膠凝

型式	電動機直結傳動豎軸漿葉式膠羽機	漿葉	448cm*15cm*5cm*10片
製造國家	台灣	廠牌	吉禾
馬力數	3HP*8P*850rpm	轉速	2.7~1.65rpm
電壓	AC440V3相	減速機	HMF305L ₃ /276
減速機出力軸	φ60	橫撐架	φ60.5*1t
鬆緊拉桿	φ12	中心軸	φ80
基板	200*200*12t	攪拌臂	3x4.5M

本欄請附說明操作及校正步驟



編製

工程員朱志明

審核

工程員朱可敬

主管

寶山給水廠 工程師代廠長 柯甫松

修理記錄卡

年	月	日	檢查 / 維護 / 校正情形	維修費用	承辦人員 主管核章
109	2	18	寶山廠三期膠羽池第6池第一段(M06F) 減速機損壞修繕	93450(轉)	工程師朱志明 寶山給水廠 工程師代廠長 柯南松

註一：本表填完，可影印空白表格再浮貼使用。

膠羽機一段6號檢查維護紀錄卡

安裝地點 寶山淨水場 使用名稱 三期膠羽機一段6號 財產編號

檢查項目	年												
	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
機體是否積塵或油漆脫落	11	○	○	○	○	○	○	○					
潤滑油需補充及更換		○	○	○	○	○	○	○					
橡皮墊是否磨損		○	○	○	○	○	○	○					
馬達運轉是否正常		○	○	○	○	○	○	○					
變頻器是否正常		○	○	○	○	○	○	○					
電路系統是否正常		○	○	○	○	○	○	○					
水中吊件是否異常		○	○	○	○	○	○	○					
減速機是否正常		○	○	○	○	○	○	○					
有無漏油現象		○	○	○	○	○	○	○					
各部零件有無異狀		○	○	○	○	○	○	○					
檢查人員及單位主管簽章		技術士劉璋國	技術士劉璋國	技術士劉璋國	技術士劉璋國	技術士劉璋國	技術士陳文鴻	技術士陳文鴻					
		王經理羅倫時	王經理羅倫時	王經理羅倫時	王經理羅倫時	王經理羅倫時	王經理羅倫時	王經理羅倫時					

註: 1. 本表定每月檢查乙次。

2. 檢查項目內, 以○表良好、×表不良, △填寫其他意見或數字。

3. 廠所編號: 即各廠所自行編號, 如填第一號、第二號等。

膠羽機一段6號檢查維護紀錄卡

安裝地點 寶山淨水場

使用名稱 三期膠羽機一段6號

檢查項目	年												
	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
機體是否積塵或油漆脫落	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
潤滑油需補充及更換		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡皮墊是否磨損		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
馬達運轉是否正常		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
變頻器是否正常		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電路系統是否正常		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水中吊件是否異常		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
減速機是否正常		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
有無漏油現象		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
各部零件有無異狀		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
檢查人員及單位主管簽章		工程師 朱志明 工程師 林威銘	工程師 朱志明 工程師 林威銘	工程師 朱志明 工程師 徐錦國	工程師 朱志明 工程師 徐錦國	工程師 陳信安 工程師 徐錦國	工程師 陳信安 工程師 徐錦國	工程師 陳信安 工程師 徐錦國	工程師 陳信安 工程師 徐錦國	工程師 陳信安 工程師 徐錦國	工程師 陳信安 工程師 徐錦國	工程師 陳信安 工程師 徐錦國	工程師 陳信安 工程師 徐錦國

註:1. 本表定每月檢查乙次。

2. 檢查項目內,以○表良好、×表不良,△填寫其他意見或數字。

3. 廠所編號:即各廠所自行編號,如填第一號、第二號等。